



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA**

Administração 2025/2026

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

PRACA ANTONIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

barrinha.sp.gov.br 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

OBJETIVO - OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - 50 UNIDADE

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA FRANCISCO MORAES, S/N, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM FLORENTINO BINHARDI

SINAPI 05/2025 - BDI: 21,15

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	TOTAL
			Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 99.739,00	R\$ 99.739,00																		R\$ 99.739,00
			100,00%																		100,00%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 954.224,00	R\$ 371.861,09	R\$ 448.294,44	R\$ 134.068,47																R\$ 954.224,00
			38,97%	46,98%	14,05%																100,00%
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 582.790,00			R\$ 69.934,80	R\$ 69.934,80	R\$ 81.590,60	R\$ 58.279,00	R\$ 116.558,00	R\$ 116.558,00											R\$ 582.790,00
					12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	10,00%	20,00%	20,00%										100,00%
4	PAIEDES E PAINEIS	R\$ 1.211.159,50			R\$ 120.873,72	R\$ 147.761,46	R\$ 134.317,59	R\$ 134.317,59	R\$ 134.317,59						R\$ 226.486,83	R\$ 313.084,73					R\$ 1.211.159,50
					9,98%	12,20%	11,09%	11,09%							18,70%	25,85%					100,00%
5	COBERTURA E PROTECOES	R\$ 1.242.351,00									R\$ 347.858,28	R\$ 347.858,28	R\$ 323.011,26		R\$ 99.388,08	R\$ 124.235,10					R\$ 1.242.351,00
											28,00%	28,00%	26,00%		8,00%	10,00%					100,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 766.811,00											R\$ 74.457,35	R\$ 63.415,27	R\$ 64.488,81	R\$ 171.919,03	R\$ 315.772,77	R\$ 76.757,78			R\$ 766.811,00
													9,71%	8,27%	8,41%	22,42%	41,18%	10,01%			100,00%
7	PINTURA	R\$ 264.353,00													R\$ 30.823,56	R\$ 32.753,34	R\$ 87.077,88	R\$ 113.698,23			R\$ 264.353,00
															11,66%	12,39%	32,94%	43,01%			100,00%
8	PAVIMENTACOES	R\$ 612.532,50															R\$ 281.764,95	R\$ 330.767,55			R\$ 612.532,50
																	46,00%	54,00%			100,00%
9	INSTALACOES	R\$ 1.221.539,74		R\$ 35.302,50	R\$ 142.675,84	R\$ 29.316,95	R\$ 13.436,94					R\$ 35.424,65	R\$ 40.310,81	R\$ 172.481,41	R\$ 98.700,41	R\$ 125.207,82	R\$ 133.269,99	R\$ 26.873,87	R\$ 240.032,56	R\$ 128.505,98	R\$ 1.221.539,74
				2,89%	11,68%	2,40%	1,10%					2,90%	3,30%	14,12%	8,08%	10,25%	10,91%	2,20%	19,65%	10,52%	100,00%
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 13.428,40																	R\$ 13.428,40		R\$ 13.428,40
																			100,00%		100,00%
11	COMPLEMENTACOES	R\$ 35.776,50																		R\$ 35.776,50	R\$ 35.776,50
																				100,00%	100,00%
TOTAL.....		R\$ 7.004.704,64	R\$ 471.600,09	R\$ 483.596,93	R\$ 467.552,83	R\$ 247.013,21	R\$ 217.689,33	R\$ 215.908,19	R\$ 192.596,59	R\$ 116.558,00	R\$ 464.416,28	R\$ 383.282,93	R\$ 437.779,42	R\$ 235.896,68	R\$ 519.887,68	R\$ 767.200,02	R\$ 817.885,58	R\$ 548.097,43	R\$ 253.460,96	R\$ 164.282,48	R\$ 7.004.704,64

BARRINHA, 22 DE JULHO DE 2025

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS  
ENG. CIVIL CREA-SP 5071248533

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA  
PREFEITA MUNICIPAL