PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	SINAPI 01-2025		Vigência á partir de 05/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 5 SALAS	BDI - 25,00%		Sem desoneração
LOCAL: MARIA VALDETE LOPES MACEDO, S/N, ENTRE AS RUAS ADELINO DA SILVA OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES JUVENAL DIAS, JD. COLORADO II	FNDE		

SERVIÇOS	Prazo em Meses												%	VALOR
	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%											10,30%	838.299,24
	670.639,39	167.659,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%												0,87%	70.424,30
	70.424,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- FUNDAÇÕES	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	15,00%								9,96%	810.042,81
	162.008,56	243.012,84	121.506,42	162.008,56	121.506,42	-	-	-	-	-	-	-		
4 - SUPERESTRUTURA		15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%						24,56%	1.998.025,89
	-	299.703,88	399.605,18	399.605,18	299.703,88	299.703,88	299.703,88	-	-	-	-	-		
5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			50,00%	50,00%									4,11%	334.058,09
	-	-	167.029,05	167.029,05	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 - ESQUADRIAS										40,00%	30,00%	30,00%	6,26%	509.160,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.664,21	152.748,16	152.748,16		
7 - SISTEMAS DE COBERTURA					40,00%	30,00%	20,00%	10,00%					9,34%	760.203,43
	-	-	-	-	304.081,37	228.061,03	152.040,69	76.020,34	-	-	-	-		
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO				40,00%	30,00%	30,00%							1,09%	89.091,25
	-	-	-	35.636,50	26.727,38	26.727,38	-	-	-	-	-	-		
9 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				5,75%	467.529,27
	-	-	-	-	93.505,85	93.505,85	93.505,85	93.505,85	93.505,85	-	-	-		
10 - SISTEMAS DE PISO							40,00%	40,00%	10,00%	10,00%			5,84%	474.806,13
	-	-	-	-	-	-	189.922,45	189.922,45	47.480,61	47.480,61	-	-		
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	3,25%	264.439,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	52.887,96	52.887,96	52.887,96	105.775,92		
12 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		2,95%	240.211,81
	-	-	24.021,18	24.021,18	24.021,18	36.031,77	36.031,77	24.021,18	24.021,18	24.021,18	24.021,18	-		
13 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		10,00%			1,38%	111.952,88
	-	-	22.390,58	16.792,93	16.792,93	16.792,93	16.792,93	11.195,29	-	11.195,29	-	-		
14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA						30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			0,81%	65.706,97
	-	-	-	-	-	19.712,09	13.141,39	13.141,39	13.141,39	6.570,70	-	-		
15 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											50,00%	50,00%	0,84%	68.467,68
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.233,84	34.233,84		
16- INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%			0,05%	4.228,71
	-	-	-	845,74	422,87	422,87	422,87	845,74	845,74	422,87	-	-		
17- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%			1,80%	146.089,61
	-	-	7.304,48	14.608,96	14.608,96	29.217,92	21.913,44	29.217,92	14.608,96	14.608,96	-	-		
18- INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	4,81%	391.258,37
	-	-	-	-	-	-	58.688,76	58.688,76	58.688,76	78.251,67	58.688,76	78.251,67		
19- INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%		0,40%	32.189,55
	-	-	1.609,48	3.218,96	3.218,96	3.218,96	4.828,43	3.218,96	6.437,91	3.218,96	3.218,96	-		
20- INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		1,86%	150.989,85
	-	-	-	-	15.098,99	15.098,99	15.098,99	30.197,97	30.197,97	30.197,97	15.098,99	-		
21- SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				10,00%	10,00%		10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%		0,15%	12.169,55
	-	-	-	1.216,96	1.216,96	-	1.216,96	2.433,91	1.216,96	2.433,91	2.433,91	-		
22- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%		0,67%	54.624,80
	-	-	-	-	-	5.462,48	5.462,48	5.462,48	10.924,96	10.924,96	16.387,44	-		
23- SERVIÇOS COMPLEMENTARES							15,00%	10,00%	20,00%	15,00%	20,00%	20,00%	2,83%	230.052,16
	-	-	-		-	-	34.507,82	23.005,22	46.010,43	34.507,82	46.010,43	46.010,43		

24- SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 12.410,64	0,15%	12.410,64

Medições Mensais R$	R$ 903.072,25	R$ 710.376,57	R$ 743.466,36	R$ 824.984,01	R$ 920.905,75	R$ 773.956,15	R$ 943.278,72	R$ 560.877,46	R$ 399.968,69	R$ 520.367,07	R$ 405.729,62	R$ 429.430,67	R$	8.136.433,32
Medições Acumuladas R$	R$ 903.072,25	R$ 1.613.448,83	R$ 2.356.915,19	R$ 3.181.899,20	R$ 4.102.804,95	R$ 4.876.761,09	R$ 5.820.039,81	R$ 6.380.917,27	R$ 6.780.885,96	R$ 7.301.273,04	R$ 7.707.002,65	R$ 8.136.433,32		
Valores Mensais %	11,10%	8,73%	9,14%	10,14%	11,32%	9,51%	11,59%	6,89%	4,92%	6,40%	4,99%	5,28%		100,00%
Valores Acumulados %	11,10%	19,83%	28,97%	39,11%	50,43%	59,94%	71,53%	78,42%	83,34%	89,74%	94,72%	100,00%		

BARRINHA, 05 de maio de 2025

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL

LUÍS CARLOS LOURENÇANO
ENG. CIVIL - CREA 5061994727
Secretário de Obras

FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA 5071536903
Diretor de Infraestrutura